

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An tại cuộc họp nghe báo cáo các vấn đề có liên quan đến dự án Nghĩa trang Nam An Nhơn

Sau buổi kiểm tra thực tế tại hiện trường dự án, ngày 25/12/2024, Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo các vấn đề có liên quan đến dự án Nghĩa trang Nam An Nhơn. Cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã, Ban Quản lý các dịch vụ đô thị thị xã; đại diện UBND xã Nhơn Tân. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo các vấn đề có liên quan đến dự án Nghĩa trang Nam An Nhơn, nghe ý kiến của đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã

- Đôn đốc đơn vị thi công tập trung thi công hoàn thiện hạng mục hệ thống thoát nước bổ sung (bị sạt lở trong mùa mưa).

- Phối hợp với UBND xã Nhơn Tân trong việc triển khai thi công đồng bộ hệ thống cấp điện và hệ thống cấp nước cho dự án với công trình đường vào nghĩa trang do UBND xã Nhơn Tân làm chủ đầu tư. Trước mắt, xác định tạm thời vị trí để thi công lắp đặt đường ống cấp nước để phục vụ dự án (hệ thống điện đã có kết nối tạm phục vụ dự án).

- Hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định để tiến hành tổ chức nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng dự án.

- Phối hợp, hướng dẫn UBND xã Nhơn Tân lập thủ tục xin khai thác, vận chuyển đất dôi dư của dự án Nghĩa trang nhân dân Nam An Nhơn để san lấp công trình đường vào nghĩa trang theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã tại Văn bản số 2189/UBND-TN ngày 10/12/2024 về việc tăng cường công tác quản lý khoáng sản trong diện tích dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Giao UBND xã Nhơn Tân

- Yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. Hoàn thành trước ngày 15/01/2025 và hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để tiến hành thi công dự án hoàn thành trong Quý I/2025.

- Tiến hành rà soát lại các loại đất bị ảnh hưởng bởi dự án để kịp thời hoàn thiện các thủ tục đất đai có liên quan theo đúng quy định pháp luật, tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

3. Giao Ban Quản lý các dịch vụ đô thị thị xã chủ động xây dựng phương án quản lý, vận hành Nghĩa trang nhân dân Nam An Nhơn theo đúng quy định; Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp thẩm định trước khi trình UBND thị xã xem xét, cho ý kiến.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND thị xã, Văn phòng HĐND-UBND thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT và các PCT. UBND thị xã;
- Các Phòng QLĐT, TCKH;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã;
- Ban Quản lý các dịch vụ đô thị thị xã;
- UBND xã Nhơn Tân;
- LĐVP;
- Lưu: VT, K4.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Nguyễn Hòa An