

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện và xử lý vướng mắc Nhà máy cấp nước Nhơn Hòa; Nhà máy nước sạch Quy Nhơn tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn; đồng thời nghe báo cáo tình hình đấu nối sử dụng nước sạch tại phường Nhơn Hòa, xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Phúc**

Ngày 09/4/2024, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện và xử lý vướng mắc Nhà máy cấp nước Nhơn Hòa; Nhà máy nước sạch Quy Nhơn tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn; đồng thời nghe báo cáo tình hình đấu nối sử dụng nước sạch tại phường Nhơn Hòa, xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Phúc. Cùng tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An, đại diện lãnh đạo: Công an thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra thị xã, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã; Đại diện lãnh đạo UBND các xã: Nhơn Hòa, Nhơn Khánh và Nhơn Phúc; Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Định và Công ty Cổ phần Xây lắp An Nhơn. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã báo cáo tiến độ thực hiện và xử lý vướng mắc Nhà máy cấp nước Nhơn Hòa; nghe báo cáo tình hình đấu nối sử dụng nước sạch tại phường Nhơn Hòa, xã Nhơn Khánh và xã Nhơn Phúc; nghe ý kiến của Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An và các đại biểu tham dự họp, Chủ tịch UBND thị xã Lê Thanh Tùng có ý kiến kết luận như sau:

### **I. Đối với Dự án Nhà máy cấp nước Nhơn Hòa**

#### **1. Giao UBND phường Nhơn Hòa:**

- Phối hợp với Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Định khảo sát đường công vụ để triển khai thi công dự án ngay.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho Công ty thi công các Giếng nước.
- Đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương thi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Trung Trực; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công ty để triển khai thi công đường ống cho đồng bộ.

Đối với vị trí vướng giải phóng mặt bằng, giao Phòng Quản lý đô thị phối

hợp với UBND phường Nhơn Hòa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã và Công ty nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh phương án thiết kế đường Nguyễn Trung Trực để thi công hệ thống đường ống cho phù hợp.

- Tích cực vận động các hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch đối với những vị trí đã có đường ống cấp nước. Nhất là cán bộ, đảng viên, hội đoàn viên phải tiên phong thực hiện.

**2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các Giếng nước và đường công vụ trình UBND thị xã phê duyệt vào ngày 11/4/2024.**

**3. Đề nghị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Định đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những vị trí không vướng hoặc đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.**

Đối với những đoạn vướng công trình đường cao tốc Bắc – Nam: Đề nghị Công ty phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, họp bàn phương án thi công tối ưu nhất để hoàn thành tuyến ống cấp nước theo thiết kế được duyệt.

Cần chuẩn bị nhân lực, vật lực để thực hiện ngay việc đấu nối cho người dân sau khi người dân hoàn thành thủ tục đăng ký đấu nối sử dụng nước sạch.

## **II. Đối với Dự án Nhà máy nước sạch Quy Nhơn tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn**

Giao UBND phường Nhơn Hòa:

- Trực tiếp chỉ đạo Công an phường, các lực lượng liên quan củng cố hồ sơ chặt chẽ theo quy định; đồng thời phối hợp với Công an thị xã để xây dựng phương án bảo vệ thi công.

- Lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai.

## **III. Đối với Dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt Nhơn Phúc – Nhơn Khánh**

### **1. Yêu cầu Công ty Cổ phần Xây lắp An Nhơn:**

- Thi công đường ống cấp nước đảm bảo chất lượng và hoàn trả hiện trạng đường bê tông, đường bê tông nhựa theo đúng quy định.

- Nghiên cứu giải pháp thi công các tuyến ống cấp nước đảm bảo khoa học. Trước mắt có thể cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; đồng thời sau khi có mặt bằng sẽ thi công đồng bộ theo hồ sơ thiết kế.

- Đối với địa bàn xã Nhơn Phúc: Tập trung thi công hoàn chỉnh đối với những vị trí không vướng giải phóng mặt bằng.

- Đối với địa bàn xã Nhơn Khánh: Phải thi công hệ thống ống nước nhánh

rẽ vào các xóm dân cư theo hồ sơ thiết kế.

- Cần chuẩn bị nhân lực, vật lực để thực hiện ngay việc đấu nối cho người dân sau khi người dân hoàn thành thủ tục đăng ký đấu nối sử dụng nước sạch.

## **2. Giao UBND xã Nhơn Khánh:**

- Tích cực vận động các hộ dân đấu nối, sử dụng nước sạch đối với những vị trí đã có đường ống cấp nước. Nhất là cán bộ, đảng viên, hội đoàn viên phải tiên phong thực hiện.

- Tăng cường công tác vận động các hộ còn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Công trình Nâng cấp, mở rộng mặt đường ĐT.636 (đoạn từ đường sắt phường Bình Định đến ngã tư giao nhau với đường Tây tỉnh) để tổ chức thi công công trình, kết hợp với thi công hoàn thành hệ thống đường ống cấp nước.

## **3. Giao UBND xã Nhơn Phúc:**

- Tích cực vận động các hộ dân đấu nối, sử dụng nước sạch đối với những vị trí đã có đường ống cấp nước. Nhất là cán bộ, đảng viên, hội đoàn viên phải tiên phong thực hiện.

- Tăng cường công tác vận động các hộ còn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.638 (đoạn từ trung tâm xã Nhơn Phúc đến trung tâm xã Nhơn Lộc) để tổ chức thi công công trình, kết hợp với thi công hoàn thành hệ thống đường ống cấp nước.

## **IV. Chỉ đạo chung:**

**1. Đối với những trường hợp vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng:**

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã cùng có hồ sơ và cung cấp cho Công an thị xã, Thanh tra thị xã, Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND thị xã.

- Giao Công an thị xã nắm bắt tình hình, nghiên cứu hồ sơ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã cung cấp để tham mưu UBND thị xã.

- Thanh tra thị xã chủ động tham mưu UBND thị xã tổ chức tiếp dân đối thoại theo đúng quy định.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch cưỡng chế theo đúng quy định.

- Giao Phòng Tư pháp hướng dẫn các xã, phường lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai theo quy định.

**2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND thị xã bố trí vốn cho các đơn vị thi công theo đúng quy định.**

**3.** Giao Phó Chủ tịch UBND thị xã Lê Hoài An trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ nêu trên đối với các cơ quan, đơn vị, xã, phường.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND thị xã, Văn phòng HĐND và UBND thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT và các PCT. UBND;
- Công an thị xã;
- Các Phòng Quản lý đô thị, TCKH, TNMT, Tư pháp;
- Thanh tra thị xã;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã;
- UBND các xã, phường: Nhơn Hòa, Nhơn Khánh và Nhơn Phúc;
- Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Định;
- Công ty cổ phần Xây lắp An Nhơn;
- LĐVP;
- Lưu: VT, K4.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Thị Hữu Tân**